

<b>관리번호</b>
<b>2 - 4</b>

# 백제문화 관광특구 지정 기반구축

문화관광과장 김형훈 ☎5270    관광시설계장 조규석 ☎5272    담당자 남승복 ☎5871

사업주체	사업기	사업기간	사업구분	사업비
자체	단기	임기 내	계속	23,100백만원

## □ 현황 및 정책목표

- 미륵사지 관광지를 조성하고 미륵사지 및 왕궁리 유적등 백제 역사 문화 유적과 연계하여 백제문화 관광특구 지정에 필요한 기반 구축 추진

## □ 사업 개요

- 사업명 : 미륵사지 관광지 조성사업
- 위치 : 금마면 용순리, 기양리 일원
- 면적 : 108,743㎡
- 사업기간 : 2005년 ~ 2018년
- 사업내용 : 광장, 주차장, 자연지형공원, 경관녹지, 전통음식점 등
- 총사업비 : 23,100백만원(국비3,400 시비19,700)

## □ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자액	임기내			2019년 이후
			2016년	2017년	2018년	
총계	23,100	11,920	4,380	2,000	4,800	
국비	3,400			1,000	2,400	
도비						
시비	19,700	11,920	4,380	1,000	2,400	
기타						

## □ 그간 추진사항

- 관광지 지정 및 고시 : 2006. 2.
- 관광지 지정(변경) 및 조성계획 승인 : 2007. 11.
- 상가 1동 건축 실시설계 착수 : 2016. 9.

## □ 문제점 및 대책

- 관광특구 지정시 우리시를 방문하는 외국인 관광객이 연간 10만명이 되어야 함에 따라 지속적인 관광자원 확충 및 관광객 증대 사업 추진

## □ 금후 추진계획

- 토지 매입 : 2016. 12 ~ 2017. 6
- 관광지 조성계획 변경용역 추진 : 2016. 12 ~ 2017. 3
  - ▶ 국립익산박물관 건립계획에 따라 조성계획 변경
- 상가 1동(음식점, 판매점) 신축 : 2017. 1 ~ 2017. 7
- 문화재 조사(시굴, 발굴) 추진 : 2017. 1 ~ 2017. 4
- 실시설계 추진 : 2017. 2 ~ 2017. 7
- 관광지 조성공사 시행 : 2017. 8 ~ 2018. 12

## □ 연도별 목표 및 사업내용

구 분		확인지표(목표)	사 업 내 용
임기내	2016	· 미륵사지 관광지 편입토지매입 · 조성계획변경 추진	· 토지 협의 매수 · 조성계획 변경 용역
	2017	· 토지매입 완료 · 문화재 조사 · 조성계획 변경완료· 관광지 조성 착수	· 토지 매입 · 문화재 조사용역 시행 · 조성계획 변경승인 · 실시설계 및 공사발주
	2018	· 관광지 조성 완료	· 공사 시행