

관리번호
7 - 5

전라선 폐선부지 공원화 사업

산림공원과장 박종수 ☎5460 공원조성계장 양경진 ☎5465 담당자 박정렬 ☎5893

사업주체	사업시기	사업기간	사업구분	사업비
자체	단기	임기 내	신규	2,691백만원

□ 현황 및 정책목표

- 폐선부지의 무분별한 개발방지를 위한 공원지역 결정 및 힐링공간 및 명품 가로수 길을 조성하고 만경강 하천부지 공원화 사업과 연계한 휴식 공간 마련 및 걷고 싶은 거리조성

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2016 ~ 2018년
 - 사업비 : 2,691백만원
 - 위치 : 구)동익산역 ~ 춘포역 일원
 - 사업규모 : L=4.8km(A=137,816㎡)
 - 사업내용 : 나눔숲, 힐링공원, 명품 가로숲길 조성
 - ▶ 1단계 - 남부권 나눔숲 조성사업(폐역사 부지 6,000㎡) : 2016. ~ 2017.
 - ▶ 2단계 - 다기능 힐링공원 조성사업(폐역사 부지 40,400㎡) : 2017. ~ 2018.
 - ▶ 3단계 - 명품 가로숲길 조성사업(폐선부지 L=4.8km) : 2017. ~ 2018.
- ※ 구)동익산역 ~ 춘포역 일원 공원구역결정 및 공원조성계획 수립용역 추진중('15~ '16)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	임기내			2019년 이후
		2016년	2017년	2018년	
총계	2,691	435	2,256		
국비	928	300(녹색자금)	628		
도비					
시비	763	135	628		
기타	1,000		1,000		

※ 기타 1,000백만원(체육진흥기금 및 특별교부세)

□ 그간 추진사항

- 사업추진 협의(한국철도시설공단) : 2014. 10. / 2015. 3.
- 도시계획공원결정 및 공원조성계획수립 용역 발주 : 2015. 5. 11
 - ▶ (주) 세종건설기술, (주)서경종합기술단
- 한국철도시설공단 본사 및 호남본부 방문 : 2016. 3. 7
- 도시계획공원결정 및 공원조성계획수립 용역 중지 : 2016. 3.
 - ▶ 행정절차(사전재해영향평가 등) 이행을 위한 중지
- 전라북도 및 산림청에 국비확보 출장 설명 : 2016. 3. ~ 4.
- 2017년 지특 도 자율편성사업 제출 : 2016. 3.
- 나눔숲 조성사업 실시설계 용역 의뢰 : 2016. 4. 21

□ 문제점 및 대책

- 다기능 힐링공원 조성사업 - 사업비 1,360백만원(국비 430, 시비 430, 체육진흥기금 500)
 - ▶ 문제점 : 체육진흥기금 공모사업으로 500백만원을 확보 계획이나 문화체육관광부에서 공모계획 여부가 불투명하여 확보 지난
 - ▶ 대 책 : 체육진흥기금 미 확보시 확보 예산 범위내에서 사업 추진

□ 금후 추진계획

- 시민워킹 그룹 모집, 사업추진방향 및 운영방안 협의 : 2016. 8 ~
- 구)동익산역~춘포역 일원 공원구역결정 및 공원조성계획수립 : 2016. 9.
- 남부권 나눔숲 조성사업 시행 : 2016. 9. ~ 12.
- 전라선 폐선부지 공원화사업(다기능 힐링공원 조성 및 가로숲길 조성 등) 단계별 추진 : 2017. ~ 2018.