■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일

제출인	상호(대표자) (주)덕양종합건설	사업자등록번호 409-81-60276
	주 소 전주시 완산구 홍산로 238(효자동2가) 701호	
건 축 물	건물명 금마초등학교	위치 익산시 금마면 금마4길 금마초등학교
	연면적(㎡) ㎡	작업기간 2018.07.24 ~ 2018.09.23
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 석면 (텍스타일: 356.19㎡)	*(필요 시 별지 첨부)*
측정기관	대표자 (유한)돌솜석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호	

측정 일시	2018. 08. 07			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds08-07#1	부지경계선①	0.001	백석면(Chrysotile)
	ds08-07#2	부지경계선②	불검출	-
	ds08-07#3	부지경계선③	0.001	백석면(Chrysotile)
	ds08-07#4	부지경계선④	불검출	-
	ds08-07#5	위생설비 입구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds08-07#6	음압기공기반출구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds08-07#7	폐기물 반출구	0.002	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 08월 일

제출인 (주)덕양종합건설 (서명 또는 인)

익산시청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

[별 첨1: 도식도]

Drawing Title

금마초 석면철거공사

[별 첨 2]

						
ds08-07#1 부지경계선①	ds08-07#2 부지경계선②	ds08-07#3 부지경계선③	ds08-07#4 부지경계선④	ds08-07#5 위생설비입구	ds08-07#6 음압기공기반출구	ds08-07#7 폐기물반출구

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2018. 08. 07	의뢰항목	대기중 석면농도 분석
현장주소	익산시 금마면 금마4길 금마초등학교		
시료수량	7개	채취일시	2018. 08. 07

시료번호	채취위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기 채취량(ℓ)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
ds08-07#1	부지경계선①	10	240	2400	0.001	기준치미만
ds08-07#2	부지경계선②	10	240	2400	불검출	-
ds08-07#3	부지경계선③	10	240	2400	0.001	기준치미만
ds08-07#4	부지경계선④	10	240	2400	불검출	-
ds08-07#5	위생설비입구	10	40	400	0.003	기준치미만
ds08-07#6	음압기공기반출구	10	120	1200	0.003	기준치미만
ds08-07#7	폐기물반출구	10	40	400	0.002	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤
* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.
* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2018. 08. 07

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구 소